

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo zo dňa 11.02.2019

uzavretej podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Zmluvné strany

Obec Dedinky

Sídlo : **Dedinky č. 79, 049 73 Dedinky**
IČO : 00 328 171
DIČ : 2020961228
IČ DPH : SK2020961228
Zastúpená : Milan Červenka, starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka a.s.
IBAN : SK06 5600 0000 0075 2452 2004
Osoby oprávnené na rokovania
- vo veciach zmluvných : Milan Červenka, starosta obce
- vo veciach technických: Milan Červenka, starosta obce

ďalej len **objednávateľ** na strane jednej

a

Firma : **MICHÁLEK s.r.o.**
Sídlo : Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV, Česká republika
IČO : 62063839
DIČ : CZ62063839
Zapísaná v obch. registri : zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové: oddíl C, vložka 7486
Zastúpená : Zuzana Michálková
Bankové spojenie : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : CZ16 0100 0000 3599 8040 0237
Osoby oprávnené na rokovania
- vo veciach zmluvných: Zuzana Michálková, Ing. Milan Licek
- vo veciach technických: Ing. Petr Malý, Ing. Ladislav Němec

ďalej len **zhotoviteľ** na strane druhej

2. Účel dodatku

1. Na základe článku 4. zmluvy - „Doba a miesto plnenia, ostatné lehoty“- je účelom tohto dodatku:

- zmena článku 4. odstavca 3. zmluvy, jeho časť sa na základe bodu 4.6. mení takto :
- dokončenie a odovzdanie diela k rukám objednávateľa 31.12.2021

Dôvodom posunu termínu sú „skutočnosti znemožňujúce dokončenie diela v danom termíne, ktorá nie sú zapríčinené zhotoviteľom“.

Týmito skutočnosťmi sú:

- a) celosvetová pandémia vírusového ochorenia COVID-19 vyhlásená svetovou zdravotníckou organizáciou dňa 11.3.2020. V dôsledku tejto pandémie bol na Slovensku vyhlásený núdzový stav od 01.10.2020 ktorý pretrvával až do 14.05.2021, na základe ktorého boli vydávané zákony, nariadenia a obmedzenia, ktoré sa okrem iného týkajú aj obmedzenia voľného pohybu osôb, čo priamo súvisí s výkonom prác na rekonštrukcii lanovej dráhy.
- b) do dnešného dňa – tj. 31.5.2021 – v spodnej vratnej stanici a hornej poháňacej stanici nie sú pripravené objekty lanovej dráhy. Bez týchto objektov nie je možné lanovú dráhu uviesť do prevádzky.

Dodatok sa uzatvára na základe §18, ods.1 písm. c) zákona 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, kde potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy,

3. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 7 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú súhlas.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 11.02.2019, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 7 dotknuté, zostávajú bezo zmien v platnosti.
4. Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č. 7 sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Tento Dodatok č. 7 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V Dedinkách dňa 31.5.2021

V Chrudimi dňa 31.5.2021

.....
Milan Červenka
za objednávateľa

.....
Zuzana Micháľková
za zhotoviteľa